

LUPAPÄÄTÖS
Nro 4/10/2
Dnro PSAVI/38/04.09/2010
(Psy-2009-y-93)
Annettu julkipanon jälkeen
3.2.2010

ASIA

Haapakosken voimalaitoksen ja kalatien rakentamisajan jatkaminen, Haapavesi

LUVAN HAKIJA

Koskienergia Oy
PL 166
50101 Mikkeli

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS	3
HAKEMUKSEN PERUSTELUT	3
POHJOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON PÄÄTÖS NRO 38/03/2	3
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY	4
Lupahakemuksen täydennykset.....	4
Lupahakemuksesta tiedottaminen.....	4
Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet	4
MERKINTÄ	4
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU.....	4
LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTOS	4
PERUSTELUT	5
LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA.....	5
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	5
KÄSITTELYMAKSU	5
Ratkaisu.....	5
Perustelut	5
Oikeusohje.....	6
MUUTOKSENHAKU	7

HAKEMUS

Koskienergia Oy on Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon 18.9.2009 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että Pyhäjoen Haapakosken voimalaitoksen ja kalatien rakentamista koskevan ympäristölupaviraston 22.8.2003 antaman päätöksen nro 38/03/2 lupamääräyksessä 5 asetettua töiden valmistumisaikaa pidennetään.

HAKEMUKSEN PERUSTELUT

Rakentaminen on aloitettu kesällä 2007. Työt ovat viivästyneet muun muassa siitä syystä, että rakentaminen on edellyttänyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poikkeamisluvan rakennusluvan lisäksi. Viivästyminen on aiheuttanut myös rakentamispaikan maaperäolosuhteiden poikkeaminen pohjatutkimusten tiedoista. Yläkanavan luiskia ja koneaseman kaivantoa on jouduttu vahvistamaan ja tukemaan kivi- ja louheverhoilulla. Myös laitoksen koneiston toimitusaika on ollut ennakoitua pitempi.

Uuden voimalaitoksen betonitöistä valmistuu 80–90 % ennen luvassa asetetun määräajan päättymistä. Yläkanavan avartaminen on valmis. Koneaseman maanpäällinen osa ja kalatie rakennetaan valmiiksi syksyllä 2009 ja laitos on suunniteltu otettavaksi käyttöön mainitun vuoden aikana. Kaikkia viimeistelyjä ei ole järkevää tehdä talvella ja siten esimerkiksi pihalueiden viimeistely on tarkoitus tehdä kesällä 2010. Tämän vuoksi hakija on esittänyt lupamääräystä muutettavaksi siten, että työt on tehtävä loppuun 31.12.2010 mennessä.

Hakemuksen liitteenä olevista lainhuutorekisterin otteista käy ilmi, että Haapajärven kaupungin Mieluskosken kylässä kiinteistöt Myllypalsta RN:o 9:177, Ala-Haapakoski RN:o 43:0, Ylä-Haapakoski RN:o 42:0 ja Hyllyvä RN:o 9:20 ovat siirtyneet kaupalla Vattenfall Sähköntuotanto Oy:ltä hakijalle.

POHJOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON PÄÄTÖS NRO 38/03/2

Ympäristölupavirasto on 22.8.2003 päätöksellään nro 38/03/2 myöntänyt Vattenfall Sähköntuotanto Oy:lle vesilain mukaisen uuden luvan Haapakosken voimalaitoksen rakentamiseen, määrältään 20 m³/s suuruisen rakennusvirtaaman käyttämiseen laitoksessa ja laitoksen vesiteiden muutostöihin Haapaveden kaupungissa. Uuden voimalaitoksen lupa sisältää kalatien rakentamisvelvoitteen ja käyttöoikeutta koskevan ratkaisun.

Päätöksen lupamääräyksen 5 mukaan rakennustyöt on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja työt on tehtävä loppuun kuuden vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa muutoin raukeaa. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 22.9.2003. Lupapäätöksen mukaan työt oli näin ollen suoritettava 22.9.2009 mennessä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakija on 30.10.2009 ja 10.11.2009 toimittanut ympäristölupavirastoon täydennyksenä asianosaisten yhteystietoja.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa ja Haapaveden kaupungissa 20.11.–21.12.2009 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet

1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on katsonut, että määräaika voidaan pidentää vesilain 2 luvun 12 §:n perusteella. Rakennusajan jatkaminen ei ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan loukkaa yleistä tai yksityistä etua.

2. Kainuun työvoima- elinkeinokeskus on ilmoittanut, ettei sillä ole voimallisuuden osalta huomauttamista. Kalatie on työvoima- elinkeinokeskuksen tiedon mukaan kuitenkin jo valmistunut, joten veden juoksutus siihen on aloitettava lupapäätöksen mukaisesti viimeistään 1.5.2010.

MERKINTÄ

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 1.1.2010 alkaen lakkautettu ja sen tilalle on perustettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTOS

Aluehallintovirasto muuttaa ympäristölupaviraston 22.8.2003 antaman päätöksen nro 38/03/2 lupamääräyksen 5 kuulumaan seuraavasti:

= = = = = = = = = = = = = = = = =

5. Rakennustyöt on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja työt on tehtävä loppuun 31.12.2010 mennessä uhalla, että lupa muutoin raukeaa.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

PERUSTELUT

Määräajan pidentämistä koskeva hakemus on saapunut ympäristölupavirastoon 18.9.2009 eli ennen rakennustöiden suorittamiseksi asetetun määräajan päättymistä. Hakemus on näin ollen tehty vesilain 2 luvun 12 §:n 1 momentin mukaisessa määräajassa.

Voimalaitoksen rakennustyöt ovat myöhästyneet, koska rakennusluvan saaminen on kestänyt ennakoitua kauemmin, rakentamisalueen maaperästä johtuvien lisätöiden vuoksi ja koska koneiston toimitusaika on ennakoitua pitempi. Rakennustöihin on kuitenkin ryhdytty ja työt ovat edenneet siten, että jäljellä on enää vähäinen osa töistä. Viimeistelytöistä osa on järkevä tehdä kesäaikana.

Rakentamisen viivästyemisellä ei ole vaikutuksia yleisen tai yksityisen edun kannalta, joten määräajan pidentämiselle ei tältä osin ole estettä. Ottaen huomioon edellä mainittu sekä se, että rakentamistyöt ovat osittain viivästyneet luvan saajasta riippumattomista syistä, aluehallintovirasto katsoo, että rakentamisen määräajan pidentämiseen on vesilain 2 luvun 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityinen syy.

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA

2. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (aiemmin työvoima- ja elinkeinokeskus) muistutuksesta aluehallintovirasto toteaa, ettei tässä asiassa ole haettu eikä tehty muutosta Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 38/03/2 kalatietä koskevaan lupamääräykseen 4. Näin ollen kalatiehen on juoksutettava vettä lupamääräysten mukaisesti.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilaki 2 luku 12 § 1 momentti

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

1 480 euroa

Perustelut

Käsittelymaksua koskeva asia ratkaistaan asian vireilletuloajankohtana voimassa olleiden säännösten perusteella. Ympäristöministeriön asetuksen (1388/2006) liitteessä olevan maksutaulukon mukaan voimalaitosta ja alle 10 km²:n vesialueen säännöstelyä koskevan hakemusasian käsittelymaksu on 14 800 euroa. Koska tässä asiassa on kysymys yksittäisen lupamääräyksen muuttamisesta, on käsittelymaksu 10 % 14 800 eurosta eli 1 480 euroa.

Oikeusohje

Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006)

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) 7 § 1 ja 2 momentti

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Ympäristöneuvos

Paavo Liimatta

Esittelijä

Riitta Riihimäki

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0400 364 029.

RR/es

Liite

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valitusoikeus Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika Valitusaika päättyy **5.3.2010**, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia aluehallintoviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastoon

Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot

käyntiosoite:	Veteraanikatu 1, 2. kerros
postiosoite:	PL 113, 90101 Oulu
puhelin:	vaihde 020 6361 020
telekopio:	08 - 816 2870
sähköposti:	kirjaamo.pohjois@avi.fi
aukioloaika:	klo 8 - 16.15

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.